所在地:西東京市

所有者:

| 77112 0 - 112      | *************************************  | I        |
|--------------------|--|----------|
| 項目                 | 確認事項   | 結果       |
| 建築年度               | ● 塀は違反建築物でないか。   |          |
|                    | 昭和 年築 または 不明   |          |
|                    | ● 高さは、2.2 メートル以下 <1.2 メートル以下> であるか。  |          |
| 塀の高さ、厚さ            | ● 厚さ 15 センチメートル以上あるか。高さ 2.0 メートル以下の場合、厚さ   |          |
|                    | 10 センチメートル以上あるか。 <その部分から壁頂までの垂直距離の 10 分の 1 以上>   |          |
|                    | ※高さの測り方  |          |
|                    |  |          |
|                    | ・地盤面から測ってください。   |          |
|                    | ・地盤面に高低差がある場合は、低い方の地盤面から測ってください。   |          |
|                    | ・ 側溝に沿って塀がある場合は、側溝の底から測ってください。   | <br>  □適 |
|                    | 厚さ ブロック塀の断面図 厚さ 一  |          |
|                    | 厚さしている。「同されている」では、「同されている」では、「同されている」では、「同じない」では、「可じない」では、「同じない」では、「同じない」では、「同じない、「のいでは、」では、「のいでは、「のいでは、「のいでは、「のいでは、「のいでは、「のいでは、「のいでは、「のいでは、「のいでは、「のいでは、」 | <br> □不適 |
|                    |  |          |
|                    | ブロック塀  |          |
|                    |  |          |
|                    |  |          |
|                    | 低い方の地盤面 地盤面 地盤面  |          |
|                    | 側溝   |          |
|                    | 基礎   |          |
|                    | │<br>│※控壁とは、塀から直角方向に突き出した補助的な壁   |          |
| 控壁                 | <ul><li>ブロック塀の高さが 1.2 メートルを超える場合、控壁は設置されているか。</li></ul>  |          |
|                    | ● 控壁は3.4メートル(ブロック8.5個) <4.0メートル> 以内ごとに設置   |          |
|                    |  |          |
|                    | されているか。  | □適       |
|                    | ● 控壁の長さは塀の高さの 5 分の 1 以上 <壁の厚さの 1.5 倍以上> ある   |          |
|                    | か。 ブロック塀を上から見た図 ブロック塀  | □不適      |
|                    |  |          |
|                    | 控壁/プログラ   控壁の長さ   控壁/プログラン   |          |
|                    | 3.4 < 4.0 > メートル以内   |          |
| +E の7 1 7 6 中山 4 5 | ■ おおなななかけなし ブレナントン   |          |
| 塀のひび割れ、            | <ul><li>■ 塀がひび割れしていないか。</li><li>■ セロボルをレスしました。</li></ul>   | │□適      |
| (傾き                | <ul><li>■ 塀が傾いていないか。</li></ul>   | □不適      |
| 鉄筋                 | ● 鉄筋は入っているか。   | │□適      |
|                    | ● 鉄筋が露出し錆びていないか。   | □不適      |
| 基礎                 | ● 根入れは30センチメートル以上<20センチメートル以上>あるか。   |          |
|                    | ※根入れとは、基礎のうち土の中に入っている部分  |          |
|                    | ● 大谷石等の基礎以外の塀の上にブロック塀が設置されていないか。   | <br>  □適 |
|                    | プロック塀 基礎の断面図   プロック塀   |          |
|                    | 地盤面地盤面   | □禾路      |
|                    | 低い方の地盤面  | □不適<br>  |
|                    | 根入れ  |          |
|                    | 30 <20>センチメートル以上 30 <20>センチメートル以上  |          |
| L                  |  |          |