

令和7年度田無第三中学校建替協議会検討スケジュール(案)

基本構想・基本計画の策定に向けては、建替協議会において検討を進めておりますが、将来の田無第三中学校ひいては周辺エリアのまちづくりを見据え、「学びの継続」の視点を踏まえながら、実現可能な複合化の組合せ、敷地内の施設配置や施設内のゾーニングなどを基本構想・基本計画の策定の中で令和7年度も引き続き検討していきます。

○ 令和7年度の検討スケジュール(案) ※現地建替えの場合

現地建替えとなった場合、今後の検討スケジュールは以下のように想定されます。

移転建替えとなった場合には、西原総合教育施設における課題から基本構想・基本計画の検討期間をさらに延伸する可能性があります。また、新校舎の供用開始時期も2年以上遅れるものと想定しています。

開催日程	主な検討事項	備 考
第7回 令和7年4月	▪ 現地建替えと移転建替えの比較検証 (敷地内の施設配置計画の検討など)	協議会から「建替用地に関する意見書」を教育長に提出
第8回 令和7年5月		

↓↓↓

建替用地の決定

↓↓↓

第9回 令和7年8月	▪ 施設内のゾーニング計画の検討	学校施設の地域利用や複合施設を考慮して施設内のゾーニングを検討
第10回 令和7年10月		
第11回 令和7年11月	▪ 報告書の作成 (基本構想・基本計画のとりまとめ)	それまでの検討結果を整理し、協議会から教育長に報告書を提出
第12回 令和7年12月		

○ 令和8年度以降の取組スケジュール(案) ※現地建替えの場合

令和8・9年度 基本設計・実施設計

令和10・11年度 建設工事

令和12年度 新校舎供用開始

※解体工事や校庭整備工事があるため令和10～13年度の4年間は校庭使用制限あり